

様式1 客観的評価指標による事業採択の前提条件、事業の効果や必要性の確認の状況

事業名	近畿自動車道名古屋神戸線（亀山JCT～大津JCT）
事業主体	中日本高速道路株式会社・西日本高速道路株式会社

事業の効果や必要性の評価評価に対応する事後評価項目

政策目標	指標（対象となる指標のみ記載。効果が確認されるものは を に変更）	指標チェックの根拠
1. 活力 円滑な モビリティの 確保	現道等の年間渋滞損失時間（人・時間）及び削減率	推計年度（H42）削減量 36.1（百万人・時間/年） 削減率 0.61% 《資料》定量的評価指標の算出方法（案）準用
	現道等における混雑時旅行速度が20km/h未満であった区間の旅行速度の改善状況	
	現道又は並行区間等における踏切道の除却もしくは交通改善の状況	
	当該路線の整備によるバス路線の利便性向上の状況	草津JCT～瀬田東JCT間の運行本数及び輸送人員の増加 ・ H20.1 316便 H23 360便 1.14倍 《資料》高速バス時刻表
	新幹線駅もしくは特急停車駅へのアクセス向上の状況	甲賀市甲南庁舎～京都駅の旅行時間短縮 ・ 76分 59分 17分短縮 《資料》H22道路交通センサス
	第一種空港、第二種空港、第三種空港もしくは共用飛行場へのアクセス向上の状況	甲賀市甲南庁舎～大阪国際（伊丹）空港の旅行時間短縮 ・ 91分 74分 17分短縮 《資料》H22道路交通センサス
物流効率化 の支援	重要港湾もしくは特定重要港湾へのアクセス向上の状況	甲賀市甲南庁舎～名古屋港の旅行時間短縮 ・ 87分 74分 13分短縮 《資料》H22道路交通センサス
	農林水産業を主体とする地域における農林水産品の流通の利便性向上の状況	
	現道等における総重量25tの車両もしくはISO規格背高海上コンテナ輸送車が通行できない区間が解消	
都市の再生	都市再生プロジェクトの支援に関する効果	
	広域道路整備基本計画に位置づけのある環状道路が形成（又は一部形成）されたことによる効果	
	市街地再開発、区画整理等の沿道まちづくりとの連携に関する効果	
	中心市街地内で行われたことによる効果	
	幹線都市計画道路網密度が1.5km/km ² 以下である市街地内での事業である	
	DID区域内の都市計画道路整備であり、市街地の都市計画道路網密度が向上	
	対象区間が事業実施前に連絡道路がなかった住宅地開発（300戸以上又は16ha以上、大都市においては100戸以上又は5ha以上）への連絡道路となった	

1. 活力	国土・地域ネットワークの構築	高速自動車国道と並行する自専道（A'路線）としての位置づけあり	
		地域高規格道路の位置づけあり	
		当該路線が新たに拠点都市間を高規格幹線道路で連絡するルートを構成する	草津市役所～亀山市市役所の旅行時間短縮 ・70分 50分 20分短縮 《資料》H22道路交通センサス 大津市役所～津市役所の旅行時間短縮 ・107分 82分 25分短縮 《資料》H22道路交通センサス
		当該路線が隣接した日常活動圏中心都市間を最短時間で連絡する路線を構成する	大津市役所～甲賀市甲南庁舎の旅行時間短縮 ・61分 44分 17分短縮 《資料》H22道路交通センサス
		現道等における交通不能区間が解消	
		現道等における大型車のすれ違い困難区間が解消	
		日常活動圏の中心都市へのアクセス向上の状況	大津市役所～甲賀市甲南庁舎の旅行時間短縮 ・61分 44分 17分短縮 《資料》H22道路交通センサス
	個性ある地域の形成	鉄道や河川等により一体的発展が阻害されていた地区の一体的発展への寄与の状況	
		拠点開発プロジェクト、地域連携プロジェクト、大規模イベントの支援に関する効果	甲南フロンティアパーク（企業団地）への進出企業が増加 ・H17：12社 H23：30社 《資料》甲賀市資料
		主要な観光地へのアクセス向上による効果	三重県北勢地域の観光入込客数が増加。 ・H19 約1,300万人 H23 約1,600万人 《資料》観光客実態調査報告書
		特別立法に基づく事業としての効果	
		新規整備の公共公益施設と直結されたことによる効果	
		歴史的景観を活かした道路整備や中心商店街のシンボリックな道路整備等、特色あるまちづくりに資する事業としての効果	
2. 暮らし	歩行者・自転車のための生活空間の形成	自転車利用空間が整備されたことによる当該区間の歩行者・自転車の通行の快適・安全性向上の状況	
		交通バリアフリー法に基づく重点整備地区における特定経路を形成する区間が新たにバリアフリー化された	
	無電柱化による美しい町並みの形成	対象区間が電線類地中化5ヶ年計画に位置づけあり	
		市街地又は歴史景観地区（歴史的風土特別保存区域及び重要伝統的建造物保存地区）等の幹線道路において新たに無電柱化を達成	
	安全で安心できるくらしの確保	三次医療施設への30分間の搬送時間圏域が拡大 ・開通前 1,051 k m ² 開通後 1,276 k m ² 《資料》西日本高速道路㈱資料	

3. 安全	安全な生活環境の確保	現道等における交通量の減少、歩道の設置又は線形不良区間の解消等による安全性向上の状況	並行する一般国道1号の交通量減少 ・23,000台/日 17,000台/日(約3割減少) 《資料》西日本高速道路㈱資料
		歩道が無い又は狭小な区間に歩道が設置されたことによる安全性向上の状況	
	災害への備え	近隣市へのルートが1つしかなく、災害による1～2箇所の道路寸断で孤立化する集落が解消	
		対象区間が、都道府県地域防災計画、緊急輸送道路ネットワーク計画又は地震対策緊急整備事業計画に位置づけがある、又は地震防災緊急事業五ヶ年計画に位置づけのある路線(以下「緊急輸送道路」という)として位置づけあり	緊急輸送道路の指定有り
		緊急輸送道路が通行止になった場合に大幅な迂回を強いられる区間の代替路線を形成	
		並行する高速ネットワークの代替路線として機能	並行する名神高速道路が通行止になった場合、代替路線を形成する 《資料》西日本高速道路㈱資料
		現道等の防災点検又は震災点検要対策箇所もしくは架替の必要のある老朽橋梁における通行規制等が解消	並行する高速ネットワークである名神高速道路の老朽化対策のための通行規制による渋滞が軽減される 《資料》西日本高速道路㈱資料
		現道等の事前通行規制区間、特殊通行規制区間又は冬期交通障害区間が解消	
		避難路へ1km以内で到達できる地区が新たに増加	
		幅員6m以上の道路がないため消火活動が出来ない地区が解消	
		密集市街地における事業で火災時の延焼遮断帯として機能	
4. 環境	地球環境の保全	対象道路の整備により、削減される自動車からのCO2排出量	CO2排出削減量：25.0万t/年
	生活環境の改善・保全	現道等における自動車からのNO2排出削減率	排出削減量：543t/年、排出削減率：0.13%
		現道等における自動車からのSPM排出削減率	排出削減量：64t/年、排出削減率：0.28%
		現道等で騒音レベルが夜間要請限度を超過していた区間の騒音レベルの改善の状況	
		その他、環境や景観上の効果	
5. その他	他のア'イ'以外の関係	道路の整備に関するプログラム又は都市計画道路整備プログラムに位置づけられている	
		関連する大規模道路事業との一体的整備の必要性または一体的整備による効果	
		他機関との連携プログラムに関する効果	
	その他	その他、対象地域や事業に固有の事情等、以上の項目に属さない効果	

費用便益分析の結果

路線名	事業名	延長	事業種別	現拡・B P・その他の別
近畿自動車道 名古屋神戸線	亀山 J C T ~ 大津 J C T	L = 50km	高速自動車国道	-

計画交通量 (台/日)	車線数	事業主体
46,300 ~ 57,300	4	中日本高速道路(株) 西日本高速道路(株)

費用

	事業費	維持管理費	合計
基準年	平成24年度		
単純合計	4,196億円	1,487億円	5,683億円
基準年における 現在価値 (C)	5,311億円	772億円	6,084億円

便益

	走行時間 短縮便益	走行経費 減少便益	交通事故 減少便益	合計
基準年	平成24年度			
供用年	平成19年度			
単年便益 (初年便益)	765億円	92億円	28億円	885億円
基準年における 現在価値 (B)	29,786億円	3,570億円	1,104億円	34,459億円

結 果

費用便益比 (B / C)	5.7
経済的純現在価値 (B - C)	28,376億円
経済的内部収益率 (E I R R)	16.9%

注) 費用及び便益の合計は、表示桁数の関係で計算値と一致しないことがある。

感 度 分 析

変動要因	基準値	変動ケース	費用便益比 (B / C)
交通量	46,300 ~ 57,300	± 10%	5.1 ~ 6.2
事業費	-	-	-
事業期間	-	-	-

交通状況の変化

様式 - 3

事業名：近畿自動車道名古屋神戸線（亀山JCT～大津JCT）

（推計時点 H42年）

			整備なし(A)	整備あり(B)	
新設道路（亀山JCT～大津JCT）： 49.7km	交通量 ¹	[台/日]	-	49,800	
	走行時間 ²	[分]	-	31	
	走行時間費用 ³	[億円/年]	-	364	
主な周辺道路 ⁴	名神高速道路： 166.6km	交通量	[台/日]	71,300	55,200
		走行時間	[分]	128	116
		走行時間費用	[億円/年]	2,058	1,412
	国道1号： 48.3km	交通量	[台/日]	19,800	15,700
		走行時間	[分]	80	73
		走行時間費用	[億円/年]	431	318
	国道25号： 89.5km	交通量	[台/日]	71,000	62,900
		走行時間	[分]	104	92
		走行時間費用	[億円/年]	1,745	1,339
	国道477号： 53.4km	交通量	[台/日]	13,200	11,200
		走行時間	[分]	84	83
		走行時間費用	[億円/年]	271	230
	交通量	[台/日]			
	走行時間	[分]			
	走行時間費用	[億円/年]			
その他道路合計： 30444.4km	走行時間費用	[億円/年]	140,674	140,253	
			走行時間費用 整備なし(A)	走行時間費用 整備あり(B)	走行時間短縮便益 (A - B)
合計：30851.9km	走行時間短縮便益	[億円/年]	145,179	143,916	1,263

- 1： 当該道路内の平均値または代表的な値を記載する。
- 2： 配分計算結果を用いる場合と当該道路の代表的な速度から算出する場合がある。
- 3： 費用便益分析マニュアルに従い車種別、区間別に算出したものの合計値である。
- 4： 当該事業により大きな変化が生じる道路について3～5路線程度以内で記載する。

事業名：近畿自動車道名古屋神戸線（亀山JCT～大津JCT）



費用便益分析の条件

事業名：近畿自動車道名古屋神戸線(亀山JCT～大津JCT)

(2)

項目		チェック欄	
算出マニュアル	費用便益分析マニュアル (平成20年11月 国土交通省 道路局 都市・地域整備局)		
	その他		
分析の基本的事項	分析対象期間	50年間	
	社会的割引率	4%	
	基準年次	平成24年度	
交通流推計	交通流の推計時点	1時点のみ推計 複数時点での推計	
	推計の状況	整備の有無それぞれで交通流を推計	
		整備の有無のいずれかのみ推計	有 無
		いずれかのみ推計の場合	いずれかのみ推計とした理由を記載
	推計に用いたOD表	道路交通センサスをベースとした自動車OD表 (三段階推定法)	(H17センサス)
		パーソントリップ調査をベースとした自動車OD表 (四段階推定法)	
		その他()	
	開発交通量の考慮	無	
		有	
		有の場合のみ	考慮した開発交通量(トリップ数) 考慮した理由を記載
配分交通量の推計手法	Q - V式を用いた配分		
	転換率式を用いた配分		
	Q - V式と転換率式の併用による配分		
	均衡配分(リンクパフォーマンス関数を用いた配分)		
	簡易手法		
	簡易手法の採択理由	小規模事業である 山間部海岸部で併行道路が少ない その他()	
	簡易手法の考え方(将来交通量の設定方法等)		
速度設定の考え方	各回の配分終了時の速度を交通量でウェイト付けして設定		
	採用理由を記載		
	最終配分の速度		
	採用理由を記載		
	高規格道路の速度は道路種別・車線当たり交通量から設定。また一般道の速度は、沿道条件・交差点密度等の道路条件を考慮し設定。		
	その他()		

(3)

		項目	チェック欄	
便益の算定	休日交通の影響	考慮しない		
		考慮する		
		考慮する場合のみ	面的に考慮	
			対象路線のみ考慮	
			採用した休日係数	() %
	休日係数を考慮した理由および採用した休日係数の考え方を記載			
	災害等による通行止めの影響	考慮しない		
		考慮する		
		考慮する場合のみ	採用した通行止め日数	() 日
			採用した通行止め日数の考え方を記載	
			とり止め交通を考慮する	
	とり止め交通を考慮しない場合はその理由、考慮した場合はその考え方を記載			
	冬期交通の影響	考慮しない		
		考慮する		
考慮する場合のみ		採用した冬期日数	() 日	
		採用した冬期日数の考え方を記載		
冬期の走行速度と交通容量の関係 設定の考え方を記載				
交通流推計の時点以外の便益の算定	ブロック別・車種別走行台キロの伸び率による設定			
	その他 ()			
車種別時間価値原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用			
	独自に設定した値を使用			
	算出根拠を添付すること			
車種別走行経費原単位	費用便益分析マニュアルの値を使用			
	独自に設定した値を使用			
	算出根拠を添付すること			
交通事故減少便益算定	中央分離帯の有無を考慮			
	中央分離帯の有無を考慮しない			
走行時間短縮・走行経費減少・交通事故減少以外の便益	考慮しない			
	考慮する			
	(考慮の場合、算出根拠を添付すること)			
その他				

費用の現在価値算定表

維持管理費の単純単価の算出(消費税相当額含む)

箇所名:近畿自動車道名古屋神戸線(龜山JCT~大津JCT)

年次	年度	割引率	GDP デフレーター	事業費(億円)		維持管理費(億円)	
				単純単価	現在価値	単純単価	現在価値
-14年目	H 5	2.1068	120.7	1	3		
-13年目	H 6	2.0258	120.4	11	18		
-12年目	H 7	1.9479	119.5	19	31		
-11年目	H 8	1.8730	119.0	62	98		
-10年目	H 9	1.8009	120.0	137	206		
-9年目	H 10	1.7317	119.5	134	194		
-8年目	H 11	1.6651	117.8	167	236		
-7年目	H 12	1.6010	116.5	267	367		
-6年目	H 13	1.5395	114.9	300	402		
-5年目	H 14	1.4802	112.8	290	381		
-4年目	H 15	1.4233	111.2	704	901		
-3年目	H 16	1.3686	109.8	690	860		
-2年目	H 17	1.3159	108.3	442	537		
-1年目	H 18	1.2653	107.3	408	481		
供用開始年次	H 19	1.2167	106.1	494	566	19	22
1年目	H 20	1.1699	105.2	35	39	21	23
2年目	H 21	1.1249	103.9	32	35	26	28
3年目	H 22	1.0816	102.0	4	4	25	26
4年目	H 23	1.0400	100.0			25	26
5年目	H 24	1.0000	100.0			25	25
6年目	H 25	0.9615	100.0			26	25
7年目	H 26	0.9246	100.0			27	25
8年目	H 27	0.8890	100.0			27	24
9年目	H 28	0.8548	100.0			28	24
10年目	H 29	0.8219	100.0			28	23
11年目	H 30	0.7903	100.0			29	23
12年目	H 31	0.7599	100.0			29	22
13年目	H 32	0.7307	100.0			30	22
14年目	H 33	0.7026	100.0			30	21
15年目	H 34	0.6756	100.0			31	21
16年目	H 35	0.6496	100.0			31	20
17年目	H 36	0.6246	100.0			31	19
18年目	H 37	0.6006	100.0			31	19
19年目	H 38	0.5775	100.0			32	18
20年目	H 39	0.5553	100.0			32	18
21年目	H 40	0.5339	100.0			32	17
22年目	H 41	0.5134	100.0			33	17
23年目	H 42	0.4936	100.0			33	16
24年目	H 43	0.4746	100.0			33	16
25年目	H 44	0.4564	100.0			33	15
26年目	H 45	0.4388	100.0			33	14
27年目	H 46	0.4220	100.0			32	14
28年目	H 47	0.4057	100.0			32	13
29年目	H 48	0.3901	100.0			32	13
30年目	H 49	0.3751	100.0			32	12
31年目	H 50	0.3607	100.0			32	11
32年目	H 51	0.3468	100.0			32	11
33年目	H 52	0.3335	100.0			32	11
34年目	H 53	0.3207	100.0			31	10
35年目	H 54	0.3083	100.0			31	10
36年目	H 55	0.2965	100.0			31	9
37年目	H 56	0.2851	100.0			31	9
38年目	H 57	0.2741	100.0			31	8
39年目	H 58	0.2636	100.0			31	8
40年目	H 59	0.2534	100.0			31	8
41年目	H 60	0.2437	100.0			30	7
42年目	H 61	0.2343	100.0			30	7
43年目	H 62	0.2253	100.0			30	7
44年目	H 63	0.2166	100.0			30	6
45年目	H 64	0.2083	100.0			30	6
46年目	H 65	0.2003	100.0			30	6
47年目	H 66	0.1926	100.0			29	6
48年目	H 67	0.1852	100.0			29	5
49年目	H 68	0.1780	100.0	-265	-47	29	5
合計				3,932	5,311	1,487	772
単純事業費計				4,196		1,487	

注1)事業費の投資パターンは、費用便益分析の計算条件として設定した標準的な投資パターンであり、必ずしも全体の予算制約等を踏まえたものではない。
このため、毎年度の予算の状況や、用地・工事の進捗により、実際の事業展開とは異なることがある。
(投資パターンの変化による費用便益分析結果への影響等については、再評価及び事後評価として評価を実施。)

注2)評価対象期間最終年において、用地残存価値(割引後の用地費)を控除している。

便益の現在価値算定表

箇所名: 近畿自動車道名古屋神戸線(亀山JCT~大津JCT)

年次	年度 (基準年)	総走行台数の年次別伸び率 (近畿内陸7ロツ)				割引率 (A)	GDP デレート	走行時間短縮便益(億円)					走行経費減少便益(億円)					事故減少便益(億円)		合計 (億円)	
		乗用車類	小型貨物	普通貨物	全車			乗用車類	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 ×(A)	乗用車類	小型貨物	普通貨物	計	現在価値 (A)×	現在価値 ×(A)	現在価値 ×(A)	便益合計 (~)	現在価値 割引率4%
供用開始年次	H 19	0.99798	1.01268	0.99517	0.99970	1.2167	106.1	251	57	457	765	877	17	3	71	92	105	28	32	885	1,015
1年目	H 20	0.99797	1.01252	0.99515	0.99970	1.1699	105.2	250	56	454	761	846	17	3	71	91	101	28	31	880	979
2年目	H 21	0.99797	1.01237	0.99512	0.99970	1.1249	103.9	310	70	564	944	1,022	22	4	88	113	122	35	38	1,092	1,182
3年目	H 22	0.99796	1.01222	0.99510	0.99970	1.0816	102.0	333	75	605	1,014	1,075	23	4	95	121	129	38	40	1,173	1,244
4年目	H 23	0.99796	1.01207	0.99508	0.99970	1.0400	100.0	343	77	624	1,044	1,086	24	4	97	125	130	39	40	1,208	1,256
5年目	H 24	0.99796	1.01192	0.99505	0.99970	1.0000	100.0	347	78	630	1,056	1,056	24	4	98	127	127	39	39	1,221	1,221
6年目	H 25	0.99795	1.01178	0.99503	0.99970	0.9615	100.0	351	79	637	1,067	1,026	24	4	100	128	123	39	38	1,234	1,187
7年目	H 26	0.99795	1.01165	0.99500	0.99970	0.9246	100.0	354	80	644	1,079	997	25	4	101	129	120	40	37	1,248	1,154
8年目	H 27	0.99794	1.01151	0.99498	0.99970	0.8890	100.0	358	81	651	1,090	969	25	4	102	131	116	40	36	1,261	1,121
9年目	H 28	0.99794	1.01138	0.99495	0.99970	0.8548	100.0	362	82	658	1,102	942	25	4	103	132	113	41	35	1,274	1,089
10年目	H 29	0.99793	1.01125	0.99493	0.99970	0.8219	100.0	366	83	665	1,113	915	25	4	104	133	110	41	34	1,288	1,058
11年目	H 30	0.99793	1.01113	0.99490	0.99970	0.7903	100.0	369	83	672	1,125	889	26	4	105	135	107	42	33	1,301	1,028
12年目	H 31	0.99793	1.01101	0.99487	0.99970	0.7599	100.0	373	84	678	1,136	863	26	4	106	136	103	42	32	1,314	999
13年目	H 32	0.99899	1.01571	0.99550	1.00136	0.7307	100.0	377	85	685	1,148	839	26	4	107	138	101	42	31	1,328	970
14年目	H 33	0.99899	1.01547	0.99548	1.00136	0.7026	100.0	381	86	692	1,159	814	26	4	108	139	98	43	30	1,341	942
15年目	H 34	0.99899	1.01523	0.99546	1.00136	0.6756	100.0	385	87	699	1,171	791	27	4	109	140	95	43	29	1,354	915
16年目	H 35	0.99898	1.01501	0.99544	1.00136	0.6496	100.0	388	88	706	1,182	768	27	4	110	142	92	44	28	1,368	888
17年目	H 36	0.99898	1.01478	0.99542	1.00135	0.6246	100.0	392	89	713	1,194	746	27	4	111	143	89	44	28	1,381	862
18年目	H 37	0.99898	1.01457	0.99540	1.00135	0.6006	100.0	396	89	720	1,205	724	27	5	112	144	87	45	27	1,394	837
19年目	H 38	0.99898	1.01436	0.99538	1.00135	0.5775	100.0	400	90	727	1,217	703	28	5	114	146	84	45	26	1,407	813
20年目	H 39	0.99898	1.01416	0.99536	1.00135	0.5553	100.0	403	91	733	1,228	682	28	5	115	147	82	45	25	1,421	789
21年目	H 40	0.99898	1.01396	0.99533	1.00135	0.5339	100.0	407	92	740	1,240	662	28	5	116	149	79	46	24	1,434	766
22年目	H 41	0.99898	1.01377	0.99531	1.00135	0.5134	100.0	411	93	747	1,251	642	29	5	117	150	77	46	24	1,447	743
23年目	H 42	0.99147	1.00195	0.99369	0.99395	0.4936	100.0	415	94	754	1,263	623	29	5	118	151	75	47	23	1,461	721
24年目	H 43	0.99140	1.00195	0.99365	0.99391	0.4746	100.0	411	94	749	1,254	595	29	5	117	150	71	46	22	1,451	689
25年目	H 44	0.99132	1.00195	0.99361	0.99387	0.4564	100.0	408	94	744	1,246	569	28	5	116	149	68	46	21	1,442	658
26年目	H 45	0.99125	1.00194	0.99357	0.99384	0.4388	100.0	404	94	740	1,238	543	28	5	116	148	65	46	20	1,432	629
27年目	H 46	0.99117	1.00194	0.99353	0.99380	0.4220	100.0	401	94	735	1,230	519	28	5	115	147	62	46	19	1,423	600
28年目	H 47	0.99109	1.00194	0.99348	0.99376	0.4057	100.0	397	95	730	1,222	496	28	5	114	146	59	45	18	1,413	573
29年目	H 48	0.99101	1.00193	0.99344	0.99372	0.3901	100.0	393	95	725	1,214	473	27	5	113	145	57	45	18	1,404	548
30年目	H 49	0.99093	1.00193	0.99340	0.99368	0.3751	100.0	390	95	721	1,205	452	27	5	113	144	54	45	17	1,395	523
31年目	H 50	0.99085	1.00192	0.99335	0.99364	0.3607	100.0	386	95	716	1,197	432	27	5	112	143	52	44	16	1,385	500
32年目	H 51	0.99076	1.00192	0.99331	0.99360	0.3468	100.0	383	95	711	1,189	412	27	5	111	142	49	44	15	1,376	477
33年目	H 52	0.99068	1.00192	0.99327	0.99356	0.3335	100.0	379	96	706	1,181	394	26	5	110	141	47	44	15	1,366	456
34年目	H 53	0.99059	1.00191	0.99322	0.99352	0.3207	100.0	376	96	701	1,173	376	26	5	110	140	45	44	14	1,357	435
35年目	H 54	0.99050	1.00191	0.99317	0.99347	0.3083	100.0	372	96	697	1,165	359	26	5	109	140	43	43	13	1,347	415
36年目	H 55	0.99041	1.00191	0.99313	0.99343	0.2965	100.0	368	96	692	1,156	343	26	5	108	139	41	43	13	1,338	397
37年目	H 56	0.99032	1.00190	0.99308	0.99339	0.2851	100.0	365	96	687	1,148	327	25	5	107	138	39	43	12	1,328	379
38年目	H 57	0.99022	1.00190	0.99303	0.99334	0.2741	100.0	361	96	682	1,140	312	25	5	107	137	37	42	12	1,319	362
39年目	H 58	0.99013	1.00189	0.99298	0.99330	0.2636	100.0	358	97	677	1,132	298	25	5	106	136	36	42	11	1,310	345
40年目	H 59	0.99003	1.00189	0.99293	0.99325	0.2534	100.0	354	97	673	1,124	285	25	5	105	135	34	42	11	1,300	329
41年目	H 60	0.98993	1.00189	0.99288	0.99321	0.2437	100.0	351	97	668	1,115	272	24	5	104	134	33	42	10	1,291	315
42年目	H 61	0.98982	1.00188	0.99283	0.99316	0.2343	100.0	347	97	663	1,107	259	24	5	104	133	31	41	10	1,281	300
43年目	H 62	0.98972	1.00188	0.99278	0.99312	0.2253	100.0	343	97	658	1,099	248	24	5	103	132	30	41	9	1,272	287
44年目	H 63	0.98961	1.00188	0.99273	0.99307	0.2166	100.0	340	98	654	1,091	236	24	5	102	131	28	41	9	1,262	273
45年目	H 64	0.98950	1.00187	0.99267	0.99302	0.2083	100.0	336	98	649	1,083	226	23	5	101	130	27	40	8	1,253	261
46年目	H 65	0.98939	1.00187	0.99262	0.99297	0.2003	100.0	333	98	644	1,075	215	23	5	101	129	26	40	8	1,243	249
47年目	H 66	0.98928	1.00187	0.99256	0.99292	0.1926	100.0	329	98	639	1,066	205	23	5	100	128	25	40	8	1,234	238
48年目	H 67	0.98916	1.00186	0.99251	0.99287	0.1852	100.0	326	98	634	1,058	196	23	5	99	127	23	40	7	1,225	227
49年目	H 68	0.98904	1.00186	0.99245	0.99282	0.1780	100.0	322	98	630	1,050	187	22	5	98	126	22	39	7	1,215	216
合計								18,256	4,471	33,781	56,508	29,786	1,268	225	5,278	6,771	3,570	2,098	1,104	65,377	34,459