

平成17年度 建設コストの計画と実績

中日本高速道路㈱

(単位:百万円)

| 道路名(区間名) | 債務引受限度額 (計画) (A) | 債務引受額 (実績) (B) | (B)-(A) | 債務引受限度額と債務引受額の差額についてのコメント |
|---|------------------------|----------------------|---------|--|
| 高速自動車国道近畿自動車道尾鷲勢和線 大宮大台IC～勢和多気JCT 新設事業 13.4km | 13,994 | 13,131 | 863 | 本線工事は完成し供用を開始しているが、開通後も付帯事業等の残事業を平成18年度に引続き実施する必要があること等により、差額が生じている。 |
| 高速自動車国道中央自動車道富士吉田線等平成17年度 修繕事業 | 22,100 | 20,400 | 1,700 | 関係機関との協議の結果、一部工事(環境対策)の遅延等により、差額が生じている。 |
| 一般国道1号(箱根新道)平成17年度修繕事業 | 27 | 23 | 4 | 工事数量の確定等により、差額が生じている。 |

注1)平成17年度に債務引受け契約を行ったものをすべて記載している。

注2)端数処理の関係上、計が合わない場合がある。